

Objet des travaux :

# Remplacement d'un connecteur neutre EP sur un conducteur neutre commun au réseau BT Sicae-Oise

Exploitation : St Just en Chaussé

Adresse :

COMMUNE :

## PROCESSUS OPERATOIRE, DEFINI LORS DE LA PREPARATION

Préparation  
faite le :Par M.  
(préparateur)

Visa :

## MODIFICATIONS APORTEES AU PROCESSUS OPERATOIRE

Par le Chargé de Travaux : M.

Visa :

Opérations	Chronologie des phases de travail						Opérations	Chronologie des phases de travail						
		TST	Mésurage	Hors tension	Manceuvre	Documents			TST	Mésurage	Hors tension	Manceuvre	Documents	
1	Aménagement du chantier (identification, balisage, préparation matériel,...)		X				1							
2	Vérification de l'ouvrage existant (état, tensions...)		X				3							
3	Habillage éventuel du réseau à proximité	X					4							
4	Déconnexion du conducteur neutre vétuste de la lanterne	X					5							
5	Connexion du nouveau conducteur neutre	X					6							
6	Vérification des tensions délivrées au foyer lumineux		X				7							
7	Oter l'habillage éventuel du réseau	X					8							
8	Nettoyage chantier et ramassage balisage			X			9							
9							10							
10							11							
11							12							
12							13							
13							14							
14							15							
15							16							
16							17							
17							18							
18							19							
19							20							
20							21							
21							22							